

# 月間予定

H29

8 月

1	火		19	土	
2	水		20	日	
3	木	西垣生町 A箇所 (掘削)	21	月	
4	金	西垣生町 A箇所 (型枠)	22	火	
5	土	西垣生町 A箇所 (生コン)	23	水	
6	日		24	木	
7	月	西垣生町 A箇所、B箇所 (脱枠 片付け 掘削)	25	金	
8	火	西垣生町 B箇所 (型枠)	26	土	
9	水	西垣生町 B箇所 (生コン)	27	日	
10	木		28	月	
11	金	西垣生町 B箇所 (脱枠 片付け)	29	火	
12	土		30	水	
13	日		31	木	
14	月				
15	火				
16	水	西垣生町 全線 (舗装工事)			
17	木				
18	金				